

MEMORANDUM

P.E.F. N° 65/2016

A : Ing. Chistian Meyer, Director Ejecutivo
Dirección Ejecutiva del FONACIDE

DE : Arq. Armando Soler, Técnico Especialista
Proyecto Ejecutivo del FONACIDE

PARA : Intendencia Municipal

Arq. Armando Soler
Municipalidad de Asunción
FONACIDE

REF. : Informe sobre Obras encaradas y concluidas; Obras en ejecución; Obras en proceso licitatorio y Proyectos a ser encarados a mediano plazo.

FECHA : 15 de abril de 2016

Con relación a la referencia, a la fecha el Proyecto Ejecutivo del FONACIDE de la Municipalidad de Asunción, informa en cuanto sigue:

*Escuela terminada y habilitada Modalidad Ampliación y Mejoras (atención integral - programada) TOTAL: 2.002.043.023 Gs.
(1 LOCAL ESCOLAR)*

Perteneciente al Segundo Paquete de obras				
Lote	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Plazo de ejecución.
1.	Esc. Bas. N° 4857 y Coleg. Nac. B.T.C. "30 de Diciembre" Dir.: 3 de Febrero c/ Niño de Jesús. Barrio San Blas	Carlos Gueyraud, Ing. Civil	2.002.043.023	150 días calendarios

*Locales escolares en ejecución - Modalidad Ampliación y Mejoras (atención integral - programada) - TOTAL:
5.972.766.572 Gs. (4 LOCALES ESCOLARES)*

Tercer Paquete de obras: 3.150.873.838 Gs.					
Lote	Institución	Empresa Adjudicada	Monto del Contrato Gs.	Plazo de ejecución.	% avance
1.	Esc. Bas. N° 660 "San Francisco y San Blas" Dir.: Agapito Morel y Sgto. 1° Florentin. B° Zeballos Cue	Consorcio URBATEC I	1.096.657.592	150 días calendarios	30%
2.	Colegio Nac. "Las Residentas" Dir.: Grito de Ipiranga c/ Félix Trujillo. B° Zeballos Cue	Ing. Ricardo Arévalo	2.054.216.246	150 días calendarios	73,88%

Cuarto Paquete de obras: 1.313.872.726 Gs.				
Esc. Bas. N° 6 y Coleg. "Dr. J.G. Rodríguez de Francia" Dir.: Oliva y Don Bosco. B° Dr. J. G. R. de Francia	Oga Construcciones S.A.	1.313.872.726	180 días hábiles	8,80%

Quinto Paquete de obras: 1.508.020.008 Gs.				
Escuela Especial "Don Luis Braille". Dir.: Dr. Idoyaga y Pasaje Tembetary. B° Tembetary	Constructora La Fortaleza S.A.	1.508.020.008	150 días hábiles	11%

*Escuelas en proceso licitatorio-Modalidad Ampliación y Mejoras (atención integral - programada) - TOTAL REFERENCIAL: 2.231.452.661 Gs.
(2 Locales Escolares)*

Sexto Paquete de Licitación

Institución educativa	Monto referencial Gs.	Plazo de ejecución. Días hábiles	Situación Actual
1. Colegio Nacional de EMD "Vice Presidente Sánchez" Dir.: San José y Fortín Toledo. B° Ricardo Brugada	1.211.852.806	150	-Las documentaciones pertinentes se encuentran para la evaluación de las Ofertas presentadas. Tuvieron Apertura de Ofertas el 14/04/2016
2. Colegio Nacional E.M.D. "Gral. Pablo L. Ávila" Dir.: Pacuri esq. Calle Atyra. B° San Pablo	1.019.599.855	150	

Escuelas cuyos proyectos se encuentran en ejecución para próximo lanzamiento a Licitación. Modalidad Ampliación y Mejoras (atención integral - programada) 9 LOCALES ESCOLARES

	Institución	En proceso de relevamiento	Proyectos en ejecución
1	Escuela y Colegio Juan Eudoro Cáceres		✗
2	Escuela y Colegio Adela Speratti		✗
3	Escuela y Colegio República Argentina	✗	
4	Escuela y Colegio República Oriental del Uruguay		✗
5	Escuela y Colegio Roberto L. Pettit		✗
6	Escuela Básica N° 821 Coronel Felipe Toledo		✗
7	Escuela Rpca. Bolivariana de Venezuela		✗
8	Escuela Blas Garay		✗
9	Colegio Nacional Juan Ramón Dalhquist	✗	

Arg. Armando Soler
Municipalidad de Asunción
FONACIDE

ING. CHRISTIAN MEYER
DIRECTOR EJECUTIVO DEL FONACIDE

Municipalidad de Asunción
Intendencia Municipal
Dirección de Secretaría Privada
Mesa de Entrada

Recibido: 15 ABR. 2016 hora: 15:55

Funcionario: Walter Freytes. N° de Orden: